

令和元年度

随時監査(工事監査)結果報告書

寝屋川市監査委員

令和元年度 随時監査(工事監査)

1 監査の目的

工事が適正かつ効果的、合理的に執行されているかについて検証することを目的とする。

2 監査の対象課

まち政策部 建築営繕課

学校教育部 施設給食課

3 監査の対象工事

市立中木田中学校プール改修工事（建築主体工事・機械設備工事）

4 工事の概要

工事の概要は、別紙のとおりである。

5 監査の期間

令和2年2月6日から令和2年3月26日まで

6 監査の方法

本監査は、工事事務及び施工が適正に行われているかどうかの主眼をおいて実施した。技術調査は公益社団法人 大阪技術振興協会（以下「技術振興協会」という。）に委託し、令和2年2月6日に技術士（建築部門）による設計、積算、契約、施工等の書類調査を実施の上、監査委員同行のもと工事現場調査及び関係者からの説明聴取などを行った。

7 監査の結果

監査の結果を総合的にみると、設計、積算、契約、施工等に係る事務の執行及び現場施工状況、施工管理については、概ね適正であり、特に指摘すべき事項はなかった。

なお、今後の工事発注・施工等の業務に当たっては、技術士から頂いた様々な意見に留意し、適切な業務の運営に努められたい。

【 工 事 概 要 】

1 工 事 名 市立中木田中学校プール改修工事（建築主体工事・機械設備工事）

2 施工場所 寝屋川市中木田町7番1号

3 施工理由

学校施設のプールについては、建築から年数が経過し、経年劣化が進行している状況である。

当該校においては、プール槽等の老朽化が進行しており、プール槽、プールサイド、ろ過設備の改修を実施するものである。

4 工事内容

(1) 建築主体工事

ア 工 期 令和元年11月20日から令和2年3月16日まで

イ 契約方法 制限付一般競争入札

ウ 設計金額 63,768,100 円

(うち消費税及び地方消費税の額 5,797,100 円)

エ 請負金額 54,528,100 円

(うち消費税及び地方消費税の額 4,957,100 円)

オ 落札率 85.51%

カ 請負業者 寝屋川市木屋町8番7号

株式会社 喜多工務店

キ 進捗率 令和2年2月6日現在 実施出来高 55%

ク 工事内容

(7) 仮設工事 一式

(4) プール改修工事 一式

(7) 機械室改修工事 一式

(1) 解体撤去工事 一式

(2) 機械設備工事

ア 工 期 令和元年 11 月 13 日から令和 2 年 3 月 16 日まで

イ 契約方法 制限付一般競争入札

ウ 設計金額 12,086,800 円

(うち消費税及び地方消費税の額 1,098,800 円)

エ 請負金額 10,209,100 円

(うち消費税及び地方消費税の額 928,100 円)

オ 落札率 84.46%

カ 請負業者 寝屋川市木屋町 8 番 8 号

株式会社 小西水道工業所

キ 進捗率 令和 2 年 2 月 6 日現在 実施出来高 10%

ク 工事内容

(7) 給水設備工事 一式

(4) 排水設備工事 一式

(7) 換気設備工事 一式

(5) 循環ろ過装置設備工事 一式

(4) 撤去工事 一式