

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年 2月19日

計画の名称	1 寝屋川市公共下水道の整備		
計画の期間	平成22年度 ~ 平成25年度 (4年間)	交付対象	寝屋川市
計画の目標			

本市は、平成15年度末に公共下水道汚水管整備（市街化区域）を概ね完了し、人口普及率99.7%を達成しました。平成22年度からの4年間においては、なわて水みらいセンターの一部供用開始、及び流域下水道門真寝屋川（三）直送幹線事業の完了に伴う公共下水道切り替え接続及び市街化区域内の未整備区域の解消及び市街化調整区域における汚水整備を実施します。

計画の成果目標（定量的指標）

- ・下水道整備面積を2072.89ha（H22）から2076.19ha（H25）へ増加
- ・流域直送幹線整備完了に伴い、合流区域へ接続している分流汚水を切り替える。

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

① 整備面積の集計（平成21年度末2072.89ha）	当初現況値	中間目標値	最終目標値	備考
	(H22当初)	(H23末)	(H25末)	
	2072.89ha	2074.19ha	2076.19ha	
② 分流汚水（なわて水みらいセンター）への切替面積	0%	24.5ha	24.5ha	
③				

全体事業費	合計 (A+B+C)	190百万円 190百万円	A	190百万円 190百万円	B	C	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%
-------	------------	------------------	---	------------------	---	---	---------------------------	------

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
有識者への個別ヒアリング	平成28年1月
	公表の方法
	市ホームページ

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
1-A-1	下水	一般	寝屋川市	直接	寝屋川市	あさひ丘分区	L=625m A=24.5ha φ300~350mm L=612m A=24.5ha φ300~800mm	寝屋川市						158 158	
1-A-2	下水	一般	寝屋川市	直接	寝屋川市	古瀬川第3分区	L=400m A=2.6ha φ200mm L=356m A=2.6ha φ200mm	寝屋川市						20 20	
1-A-3	下水	一般	寝屋川市	直接	寝屋川市	寝屋第8分区	L=130m A=0.7ha φ200mm L=130m A=0.7ha φ200mm	寝屋川市						6 6	
1-A-5	下水	一般	寝屋川市	直接	寝屋川市	施設計画策定	A=2400ha A=2400ha	寝屋川市						6 6	
合計												190 190			

B 関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
----	----------------------	----

C 効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
合計															

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		古瀬川分区および寝屋第8分区の下水道管整備により未整備区域の解消をすすめ、公共用水域の水質保全と改善を図り、地域における生活環境の向上が図れた。 あさひ丘分区の接続切替を行うことにより、合流区域の排水機能を改善することができた。			
II 定量的指標の達成状況	整備面積	最終目標値	2076.19ha	(100%)	目標値と実績値 に差が出た要因
		最終実績値	2076.19ha	(100%)	
	分流汚水（なわて水みらいセンター）への接続切替	最終目標値	24.5ha	(100%)	目標値と実績値 に差が出た要因
		最終実績値	24.5ha	(100%)	
		最終目標値			目標値と実績値 に差が出た要因
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
3. 特記事項（今後の方針等）					
本市の公共下水道汚水整備は概ね完了したので、今後は、公共下水道雨水整備、老朽管路の改築更新、基幹施設の耐震化を進めていく。					



# 様式 3

計画の名称	1 寝屋川市公共下水道の整備	交付対象	寝屋川市
計画の期間	平成22年度 ～ 平成25年度 (4年間)		

