

令和 2 年度

随時監査(工事監査)結果報告書

寝屋川市監査委員

令和2年度 随時監査(工事監査)

1 監査の目的

工事の執行が適正かつ効率的、合理的に運営されているかについて検証することを目的とする。

2 監査の対象課

まちづくり推進部 まちづくり推進課

3 監査の対象工事

明和北地区（第一地区）道路築造工事

4 工事の概要

工事の概要は、別紙のとおりである。

5 監査の期間

令和3年1月26日から令和3年3月30日まで

6 監査の方法

監査に当たっては、工事事務及び施工が適正に行われているかどうかについて、所管課から関係書類の提出を求め、技術面に係る調査を公益社団法人 大阪技術振興協会に委託し、令和3年1月26日に設計、積算、契約、施工等の書類調査を実施の上、工事現場調査及び関係者からの説明聴取などを行った。

7 監査の結果

監査の結果を総合的にみると、設計、積算、契約、施工等に係る事務の執行及び現場施工状況、施工管理については、おおむね適正であり、特に指摘すべき事項はなかった。

なお、用地買収困難に伴い、当初予定していた工事ができず契約の変更が行われた。今後、契約を変更する必要がある場合には速やかに変更契約を締結するとともに、令和2年度に実施できなかった工事を含む令和3年度の工事の実施に当たっては、技術士から頂いた様々な意見等に留意し、適切な業務の運営に努められたい。

【 工 事 概 要 】

- 1 工 事 名 明和北地区（第一地区）道路築造工事
- 2 施工場所 寝屋川市明和一丁目地内
- 3 施工理由

この地域は道路が狭く、住宅が密集しており、近年も火事があり消防車が入れなく消火活動に時間がかかってしまった状況である。

こういった状況から、当該エリアは地元の地域住民がまちづくり協議会を立ち上げ、防災軸となる道路整備の在り方などを検討しており、地元協力のもと防災軸の道路整備を進めるため。

4 工事内容

- (1) 工 期 令和2年9月11日から令和3年3月18日まで
- (2) 契約方法 制限付一般競争入札
- (3) 設計金額 33,969,100 円
(うち消費税及び地方消費税の額 3,088,100 円)
- (4) 請負金額 27,698,000 円 (落札率 81.54%)
(うち消費税及び地方消費税の額 2,518,000 円)
(変更後) 19,972,700 円
(うち消費税及び地方消費税の額 1,815,700 円)
- (5) 契 約 日 令和2年9月11日
(変更日) 令和3年3月17日
- (6) 請負業者 寝屋川市本町15番77号
株式会社 北田土木建設
- (7) 進 捗 率 令和3年1月26日現在 実施出来高 35%
- (8) 工事内容 道路拡幅工事 L = 133.0m
(変更後) L = 88.0m
自由勾配側溝 (縦断) L = 245.1m
(変更後) L = 160.7m
自由勾配側溝 (横断) L = 10.4m
(変更後) L = 5.0m

集水柵	N = 9 基
(変更後)	N = 11 基
逆L型擁壁	L = 32.2m
(変更後)	L = 0.0m
縁石街渠	L = 4.0m
(変更後)	L = 0.0m
車道舗装	A = 677.2 m ²
(変更後)	A = 466.2 m ²
薄層カラー舗装	A = 94.8 m ²
(変更後)	A = 59.5 m ²