

令和7年度

随時監査（工事監査）結果報告書

寝屋川市監査委員

令和7年度 随時監査（工事監査）

1 監査の目的

工事の執行が適正かつ効率的、合理的に運営されているかについて検証することを目的とする。

2 監査の対象課

上下水道局 水道事業課

3 監査の対象工事

仁和寺本町三丁目地区配水管布設替工事

4 工事の概要

工事の概要は、別紙のとおりである。

5 監査の期間

令和7年9月29日から令和8年3月27日まで

6 監査の方法

監査に当たっては、寝屋川市監査委員監査基準に基づき、工事事務及び施工が適正に行われているかどうかについて、所管課から関係書類の提出を求め、技術面に係る調査を公益社団法人大阪技術振興協会に委託し、令和7年12月22日に設計、仕様、積算、契約、施工等の書類調査を実施の上、監査委員同行のもと工事現場調査及び関係者からの説明聴取などを行った。

7 監査の結果

監査の結果を総合的にみると、設計、仕様、積算、契約、施工等に係る事務の執行及び現場施工状況、施工管理については、おおむね適正であり、特に指摘すべき事項はなかった。

なお、今後の工事発注・施工等の業務に当たっては、公益社団法人大阪技術振興協会より助言及び提案された事項について、参照すべきものは取り入れるなど、今後の工事にも生かされるよう努められたい。

【 工 事 概 要 】

1 工 事 名 仁和寺本町三丁目地区配水管布設替工事

2 施工場所 寝屋川市仁和寺本町三丁目地内

3 施工理由

第 11 期施設等整備事業計画（令和 7 年度～令和 11 年度）に基づき、重要施設である市立点野小学校、市立第八中学校及び府立西寝屋川高等学校へ配水している管路の耐震化工事を施工するものである。

4 工事内容

(1) 工 期 令和 7 年 9 月 2 日から令和 8 年 2 月 27 日まで

(2) 契約方法 制限付一般競争入札

(3) 設計金額 118,140,000 円

（うち消費税及び地方消費税の額 10,740,000 円）

(4) 請負金額 107,463,400 円（落札率 91.0%）

（うち消費税及び地方消費税の額 9,769,400 円）

(5) 契 約 日 令和 7 年 9 月 2 日

(6) 請負業者 寝屋川市点野二丁目 21 番 2 号

株式会社佐々木産業

(7) 進 捗 率 令和 7 年 12 月 22 日現在 実施出来高 70%

(8) 工事内容 ダクタイル鑄鉄管定置工 $\phi 300\text{mm}$ L = 199.7m

仕切弁設置工 $\phi 300\text{mm}$ 8 箇所

消火栓設置工 $\phi 75\text{mm}$ 2 箇所

給水切替工 $\phi 50\text{mm}$ 1 箇所

舗装復旧工

車道舗装工 t = 20cm A = 20.0 m²

歩道舗装工（機械） t = 3 cm A = 680.0 m²

歩道舗装工（人力） t = 3 cm A = 31.0 m²

乗入舗装工 t = 15cm A = 147.0 m²

乗入舗装工 t = 5 cm A = 42.0 m²