

令和4年度

# 随時監査(工事監査)結果報告書

寝屋川市監査委員



## 令和4年度 随時監査(工事監査)

### 1 監査の目的

工事の執行が適正かつ効率的、合理的に運営されているかについて検証することを目的とする。

### 2 監査の対象課

都市基盤整備部 建築営繕課

学校教育部 施設給食課

### 3 監査の対象工事

市立桜小学校親子給食調理場増築及び改修工事（建築主体工事・機械設備工事・電気設備工事）

### 4 工事の概要

工事の概要は、別紙のとおりである。

### 5 監査の期間

令和4年11月30日から令和5年3月28日まで

### 6 監査の方法

監査に当たっては、工事事務及び施工が適正に行われているかどうかについて、所管課から関係書類の提出を求め、技術面に係る調査を公益社団法人 大阪技術振興協会に委託し、令和5年2月1日に設計、積算、契約、施工等の書類調査を実施の上、監査委員同行のもと工事現場調査及び関係者からの説明聴取などを行った。

### 7 監査の結果

監査の結果を総合的にみると、設計、積算、契約、施工等に係る事務の執行及び現場施工状況、施工管理については、おおむね適正であり、特に指摘すべき事項はなかった。

なお、今後の工事発注・施工等の業務に当たっては、技術士から出された様々な意見に留意し、適切な業務の運営に努められたい。

【 工 事 概 要 】

1 工 事 名 市立桜小学校親子給食調理場増築及び改修工事（建築主体工事・  
機械設備工事・電気設備工事）

2 施工場所 寝屋川市池田新町3番23号 他1箇所

3 施工理由

本市の中学校給食においては、令和2年11月策定の「今後の学校給食（温かい給食の拡充等）基本方針」における計画のとおり、令和5年4月から拡大親子給食方式を導入することとしている。

当該校において、更なる温かい給食の提供を目指す対策として、給食調理場の増築及び改修を行い、親子給食方式調理場として整備し、中学校給食における更においしい給食の提供及び小学校給食の安定的・継続的な提供を図るため、工事を施工するものである。

4 工事内容

(1) 建築主体工事

ア 工 期 令和4年5月2日から令和5年3月3日まで

イ 契約方法 制限付一般競争入札

ウ 設計金額 49,164,500 円

(うち消費税及び地方消費税の額 4,469,500 円)

エ 請負金額 41,622,900 円 (落札率 84.66%)

(うち消費税及び地方消費税の額 3,783,900 円)

オ 契約日 令和4年5月2日

カ 請負業者 寝屋川市打上新町12番1号

株式会社KGコンストラクション

キ 進捗率 令和5年2月1日現在 実施出来高 90%

ク 工事内容

(ア) 市立桜小学校給食調理場増築及び改修工事

給食調理場増築工事 32.65 平方メートル

給食調理場改修工事 276.77 平方メートル

給食運搬経路段差解消工事

渡り廊下改修工事

給食調理場 2.36 平方メートル

体育館 7.56 平方メートル

その他附帯工事

(イ) 市立第二中学校給食運搬経路段差解消工事

建具改修工事

その他附帯工事

(2) 機械設備工事

ア 工 期 令和4年3月4日から令和5年1月13日まで

(変更後) 令和4年3月4日から令和5年3月3日まで

イ 契約方法 制限付一般競争入札

ウ 設計金額 28,816,700 円

(うち消費税及び地方消費税の額 2,619,700 円)

(変更後) 28,893,700 円

(うち消費税及び地方消費税の額 2,626,700 円)

エ 請負金額 24,291,300 円 (落札率 84.30%)

(うち消費税及び地方消費税の額 2,208,300 円)

(変更後) 24,356,200 円

(うち消費税及び地方消費税の額 2,214,200 円)

オ 契約日 令和4年3月4日

(変更日) 令和4年9月27日

カ 請負業者 寝屋川市下木田町14番41号

クラボウプラントシステム株式会社

キ 進捗率 令和5年2月1日現在 実施出来高 90%

ク 工事内容 衛生器具設備工事 一式

給水設備工事 一式

排水設備工事 一式

給湯設備工事 一式

都市ガス設備工事 一式

厨房機器設備工事 一式

消火設備工事 一式

空調設備工事 一式

換気設備工事 一式

撤去工事 一式

(3) 電気設備工事

ア 工期 令和4年3月9日から令和5年1月13日まで

(変更後) 令和4年3月9日から令和5年3月3日まで

イ 契約方法 制限付一般競争入札

ウ 設計金額 12,593,900 円

(うち消費税及び地方消費税の額 1,144,900 円)

(変更後) 12,688,500 円

(うち消費税及び地方消費税の額 1,153,500 円)

エ 請負金額 10,373,000 円 (落札率 82.37%)

(うち消費税及び地方消費税の額 943,000 円)

(変更後) 10,450,000 円

(うち消費税及び地方消費税の額 950,000 円)

オ 契約日 令和4年3月9日

(変更日) 令和4年9月4日

カ 請負業者 寝屋川市田井町4番5号

株式会社アクトエンジニアリング

キ 進捗率 令和5年2月1日現在 実施出来高 95%

ク 工事内容 電灯設備工事 一式

動力設備工事 一式

受電設備工事 一式

構内交換設備工事 一式

放送設備工事 一式

機械警備設備工事 一式

火災報知設備工事 一式