

令和 6 年 度

随時監査(工事監査)結果報告書

寝屋川市監査委員

令和6年度 随時監査(工事監査)

1 監査の目的

工事の執行が適正かつ効率的、合理的に運営されているかについて検証することを目的とする。

2 監査の対象課

教育委員会事務局 施設給食課

都市基盤整備部 建築営繕課

3 監査の対象工事

市立和光小学校屋内運動場屋根及び床改修工事

4 工事の概要

工事の概要は、別紙のとおりである。

5 監査の期間

令和6年11月29日から令和7年3月27日まで

6 監査の方法

監査に当たっては、寝屋川市監査委員監査基準に基づき、工事事務及び施工が適正に行われているかどうかについて、所管課から関係書類の提出を求め、技術面に係る調査を公益社団法人大阪技術振興協会に委託し、令和7年2月12日に設計、仕様、積算、契約、施工等の書類調査を実施の上、監査委員同行のもと工事現場調査及び関係者からの説明聴取などを行った。

7 監査の結果

監査の結果を総合的にみると、設計、仕様、積算、契約、施工等に係る事務の執行及び現場施工状況、施工管理については、おおむね適正であり、特に指摘すべき事項はなかった。

なお、今後の工事発注・施工等の業務に当たっては、公益社団法人大阪技術振興協会より助言及び提案された事項について、参照すべきものは取り入れるなど、今後の工事にも生かされるよう努められたい。

【 工 事 概 要 】

1 工 事 名 市立和光小学校屋内運動場屋根及び床改修工事

2 施工場所 寝屋川市黒原橋町 30 番 1 号

3 施工理由

当該校において、屋内運動場の屋根及び床の老朽化が進んでいることから、改修工事を行うことで、教育環境の保持・充実を図るため、施工するものである。

4 工事内容

(1) 工 期 令和 6 年 8 月 6 日から令和 7 年 2 月 28 日まで

(2) 契約方法 制限付一般競争入札

(3) 設計金額 93,241,500 円

(うち消費税及び地方消費税の額 8,476,500 円)

(4) 請負金額 85,781,300 円 (落札率 92.0%)

(うち消費税及び地方消費税の額 7,798,300 円)

(5) 契 約 日 令和 6 年 8 月 6 日

(6) 請負業者 寝屋川市点野六丁目 1 番 3 号

太西アーキテクト株式会社

(7) 進 捗 率 令和 7 年 2 月 12 日現在 実施出来高 95%

(8) 工事内容 屋根改修工事 (簀合式瓦棒葺カバー工法) 一式

既存屋根 簀合式瓦棒葺 802 平方メートル

床改修工事 一式

アリーナ 471 平方メートル ステージ 85.8 平方メートル

防水改修工事 一式

外壁改修工事 一式

塗装改修工事 一式

躯体改修工事 一式

解体撤去工事 一式

電気設備工事 一式

その他付帯工事 一式