

公共施設等の被害状況一覧

(平成30年7月18日時点)

部局	施設	被害状況	対応
財務部	本庁舎	全館 ガス供給停止	復旧済み
		本館2階(広報広聴課前トイレ) 入口上部すりガラスひび割れ	業者発注済み
		本館2階(資産活用課 執務室) 窓ガラス破損	緊急修繕済
		本館エントランスホール吹き抜け照明器具ズレ	業者発注済み
		本館ピロティの自動ドア上部の雨樋破損	緊急修繕済
		本館3階(まちづくり指導課 執務室) 窓ガラス破損	緊急修繕済
		本館・議会棟エレベーター2箇所停止	6/18復旧済み
		議会棟1階 保険事業室裏階段 壁に亀裂アリ	業者発注済み
		議会棟2階 議場 傍聴席の天井に亀裂アリ	天井からの落下物(少量)掃除済
		議会棟2～3階 階段(東側) 壁に亀裂アリ	業者発注済み
		議会棟3～4階 階段(西側) 壁に亀裂アリ	業者発注済み
		議会棟5階 第二委員会室(倉庫) 壁に亀裂アリ	業者発注済み
		議会棟5階 図書室 本棚等のキャビネット類の倒壊、スイッチ類故障	議会図書室 当分の間、閉室
議会棟屋上 屋上パラペット防水ブロックの破損	業者発注済み		
人・ふれあい部	市民会館	・大ホールホワイエ等のガラスひび割れ ・大ホール客席天井送風口カバーの一部ずれ 等	調査を行い、安全確認完了。 応急処置済み。
	ふらっとねやがわ	被害なし	
	各コミセン	被害なし	避難所として開設
	ふれあいプラザ香里	配管破損による天井水漏れのため、6/23まで休館 6/24から通常通り開館	安全確認完了
	市民活動センター	被害なし	
	消防団明和班屯所	被害なし	
市民生活部	産業振興センター	エレベーターが緊急停止中(乗員は無し)	4階まで復旧
		5階のエレベーターホール付近の接続部分にずれが生じている (1階から5階にズレが生じており、上層階につれて被害が大きい) 5階外壁部分の取付板の破損、浮き	業者による修繕中
		4階壁にクラックが入っている	経過観察
	消費生活センター	外観の被害は無し(目視による確認)	
		室内の壁等の被害は無し(目視による確認)	
	各シティステーション	被害なし	
	公園墓地、斎場	被害なし	
環境部	ごみ処理施設	ガスが供給停止 焼却炉 非常自動停止	14:05 焼却炉稼働再開
	旧焼却施設	壁面剥落 2㎡	
	4市施設組合	管理棟とプラント棟をつなぐ接続部にズレが生じている。	
	緑風園	被害なし	
健康部	保健福祉センター診療所	保健福祉センター1階天井一部ひび割れ	業者調整中

公共施設等の被害状況一覧

(平成30年7月18日時点)

部局	施設	被害状況	対応
福祉部	総合センター・保健福祉センター	総合センター1階 床のひび割れ、壁クラック	業者発注済み
		総合センター1階 壁金属製板の変形、一部剥がれ	業者発注済み
		総合センター1階 連絡通路雨漏り	業者発注済み
		総合センター2階 保育課横 ガラス窓割れ(7枚)	業者施工中 6/18 付近通行禁止 6/20 12:30ごろ 割れたガラス撤去済み。板のはめ込みで応急処置し、通行禁止解除。
		総合センター2階 福祉総務課(指定・指導担当)執務室内 ガラスひび	業者発注済み
		総合センター2階ハローワーク付近 壁クラック	業者発注済み
		総合センター2階 講堂 一部部品天井より落下	6/20 17:00ごろ復旧
		総合センター2階 福祉事務所前等 床ひび割れ	業者発注済み
		総合センター3階 第1・第2幼児室、軽スポーツ室 ガラスひび	業者発注済み
		総合センター3階 第1幼児室壁クラック	業者発注済み
		総合センター4階 天井一部落下等(中央図書館・学習室・中央公民館一部の部屋及び4階廊下内等)	付近立入禁止
		総合センター4階 壁、柱クラック	付近立入禁止
		総合センター4階 廊下 床ひび割れ	付近立入禁止
		総合センター4階 講義室 床ひび割れ	付近立入禁止
		中央図書館自動ドア機能せず	復旧済み
		総合センター・保健福祉センター2階連絡通路 天井一部落下	復旧済み
		総合センターガス使用不可	復旧済み
		総合センターエレベーター 使用不可	復旧済み
		アスベストに係る対応	4階天井の一部破損等につき、安全確保のため、4階及び2階講堂を立入禁止とした。 6/23、6/27において、1階～4階にかけて、環境測定を実施したが、いずれのポイントも基準以下であった。 今後、必要な措置等を講じる。
		保健福祉センター各室 空調機使用不可	復旧済み
		保健福祉センターエレベーター 使用不可	復旧済み
		保健福祉センターエスカレーター 使用不可	復旧済み
		保健福祉センター2階壁亀裂	1階に通行等がないよう花壇等を配置
		保健福祉センター5階歯科医師会・薬剤師会 換気扇口ズレ	6/20復旧
		保健福祉センター5階薬剤師会 換気扇口ズレ	6/20復旧
		保健福祉センター5階研修室4 扉開閉困難	業者発注済み
		総合センター敷地 二中側 ブロック塀ひび割れ	業者施工中 付近の近寄り禁止し、6/23ブロック塀撤去し、近寄り禁止解除
シャトルバス停留所 付近タイル 隆起	業者発注済み		

公共施設等の被害状況一覧

(平成30年7月18日時点)

部局	施設	被害状況	対応	
福祉部	総合センター・保健福祉センター	保健福祉センター入り口前通路 タイルの隆起	業者発注済み	
福祉部	中央高齢者福祉センター	ガラスひび	交換済	
	西高齢者福祉センター	内壁、タイルひび	業者発注済	
	太秦高齢者福祉センター	被害なし		
	東高齢者福祉センター	浴場設備故障		復旧済み
		空調設備故障		応急処置済み
	東障害者福祉センター	被害なし		
	大谷の里	壁のひび割れ(5か所)		
		天井と壁の隙間ができた(3か所)		
		天井の板が落ちそうな板が4枚ある。		
		食堂ガスヒーボン破損		
		ドア枠のゆがみ		
		玄関雨漏り		
	すばる・北斗福祉作業所	天井一部落下		休所(6/18)⇒開所(6/19)
		壁にクラック、タイル剥がれ		
		ガス停止		復旧済み
水道管水漏れ			修繕対応済	
防火シャッター扉故障				
蛍光灯蛇行				
エアコン送風口ズレ、換気扇口ズレ				
こども部	リラット	被害なし		
	あかつき・ひばり園	被害なし	休園(6/18)⇒開園(6/19)	
	こどもセンター	・エレベーター停止 ⇒ 6/18復旧済 ・センター内3段ボックス転倒	開所	
	さくら保育所	保育室等の天井のずれ(保育室3室4か所、事務所1か所)	・開所 ・緊急修繕対応済	
	たんぼぼ保育所	①給食棟 ・天井サッシのカバーが落下。 ・休憩室壁に隙間。 ・給食室と調理員休憩室の仕切り(壁)が全体的に下がり、天井との間に隙間。 ②遊戯室 ・天井エアコンの周りに隙間。 ・床板にずれ。 ・倉庫天井の板にずれ。 ③支援センター ・トイレタイルの接着部分にひび割れ、剥がれ。 ④保育棟 ・2階トイレシャワーパンの排水管で少量の水漏れ。 ・1階事務所階段前 天井ガラス間仕切りに隙間。	・開所 ・安全性について問題がないため、経過観察を行い、必要に応じて、修繕対応を検討	

公共施設等の被害状況一覧

(平成30年7月18日時点)

部局	施設	被害状況	対応
こども部	さざんか保育所	<ul style="list-style-type: none"> ・ガス供給停止 ・民家との隣接した高いブロック塀(高さ約2.4m)にひび割れ(4か所) ・廊下にひび割れ(1か所) ・遊戯室入口横換気扇にひび割れ。 ・遊戯室南側壁にひび割れ(2か所)。 ・遊戯室西側壁にひび割れ。 ・正門前コンクリートにひび割れ。 ・北側フェンス下のコンクリートにひび割れ。 	<ul style="list-style-type: none"> ・開所 ・ガス復旧作業完了 ・ブロック塀は、鉄骨、ワイヤーによる臨時補強処置を実施済 ・今後、ブロック塀を撤去予定 ・その他の箇所については、安全性について問題はないため、経過観察を行い、必要に応じて、修繕対応を検討
	あざみ保育所	<ul style="list-style-type: none"> ・遊戯室ベランダと非常階段の接続部分のブロックに亀裂。 ・非常階段の柵の下のコンクリートのはがれ。 ・2階廊下の壁に亀裂。 ・乳児室前廊下に雨漏り。 ・遊戯室天井に亀裂。 ・外壁に浮き。 	<ul style="list-style-type: none"> ・開所 ・コンクリートのはがれ、乳児室廊下前の雨漏り、遊戯室天井の亀裂及び外壁については、緊急修繕対応済 ・その他の箇所については、安全性について問題はないため、経過観察を行い、必要に応じて、修繕対応を検討
	コスモス保育所	被害なし	・開所
	さつき保育所	・外構フェンスの一部にぐらつき。	<ul style="list-style-type: none"> ・開所 ・緊急修繕対応中
まち政策部	市営住宅	被害なし	
	萱島まちづくりセンター	被害なし	
	明和温泉	ボイラー用高架水槽の本体結合部からの漏水 ボールタップ破損による漏水	<ul style="list-style-type: none"> ・現在、業者と契約手続き中。 ・ボールタップ取替済。
まち建設部	香里西公園	小さな亀裂あり	
	太秦中町第1ちびっこ老人憩いの広場	広場周辺のブロックのひび割れ	業者による修繕工事
	その他公園	場所不明 隣家の煉瓦が公園に散乱	
	自転車の駅	被害なし	
	地下道	ひび割れ	
	道路	亀裂3か所	
上下水道局	上下水道局庁舎	被害なし	
	香里浄水場	被害なし	
	楠根配水場	口径700mm配水区切替弁動作不良発生	メーカー点検により仮復旧。作動時異音が発生するため経過観察。
	水管橋	6件漏水発生	補修弁閉止等により対応
	高宮ポンプ場・古川雨水幹線	被害なし	
	流域調節池	被害なし	
	その他の上下水道施設	被害なし	
学校教育部	東小	東館屋上高架水槽の亀裂。水が噴き出している	修繕中
		給食室の裏、ガラス破損	手配済み

公共施設等の被害状況一覧

(平成30年7月18日時点)

部局	施設	被害状況	対応	
学校教育部	西小	施設ひび割れ等なし(教頭)		
	南小	プールの水漏れ	処置済み	
	北小	体育館の照明カバー外れ		学校で対処済み。
		体育館の内壁割れ		処置済み
		西館4階渡り廊下コンクリ割れ		業者発注済み
		ガラス割れ 玄関、プール更衣室他3か所5枚		手配済み
	第五小	特に問題なし。		
	成美小	連絡通路の外壁はがれ、金属部の破損		処置済み
		プール連絡通路とエスポの接合部		処置済み
		ガラス割れ 2か所		手配済み
	明和小	本館・西館の間をつなぐ鉄板(2F・3F・4F)が、ゆがんで盛り上がり、ひび割れしている		施設給食課職員と学校で除去済。
		ランチルームの天井材一部欠落		学校で対処済み。
		ガラス割れ 西館教室他3枚		手配済み
		ガラス割れ 追加3か所		手配済み
		ガラス割れ 追加1枚		手配済み
	池田小	ガラス割れ 7枚		手配済み
	中央小	3Fの防火シャッターが下がっていた		対応済み
		ガラス割れ 音楽室他4枚		手配済み
	啓明小	校舎裏、ブロック塀破損		7月発注予定
		ガラス割れ 9枚		手配済み
	三井小	体育館の照明カバー外れ		対応済み
		ガラス割れ		手配済み
	木屋小	水道管漏れ		学校から業者発注してもらうよう連絡済。
		ガス停止		復旧確認(PM4:20)。
		校舎棟(2号館)の外壁から水漏れ		復旧済み
	木田小	特に問題なし。		
	神田小	ガラス割れ 12枚		手配済み
堀溝小	給食室・屋体・校舎の渡り廊下 圧密破壊		処置済み	

公共施設等の被害状況一覧

(平成30年7月18日時点)

部局	施設	被害状況	対応
学校教育部	田井小	1年2組梁のクラック	処置済み
		南通用門 袖ブロック崩落寸前	処置済み
		南側水路沿い擁壁のずれ	処置済み
		体育館の照明カバー外れ・貯水槽ランプ確認中	学校で対処済み。
		消火栓警報発砲	学校で対処済み。
		給食調理場の水の濁り	復旧済み
		ガラス割れ 西館 廊下・教室62枚	手配済み
	桜小	体育館の照明カバー外れ	学校で対処済み。
		消火栓警報発砲	学校で対処済み。
		ガラス割れ 下足室外5枚	手配済み
		給食室水道管固定	対処済み
	点野小	プールシャワーバルブ 漏水	復旧済み
		ガラス割れ 3枚	手配済み
		正門右側 ひび割れ	処置済み
	和光小	特に問題なし。	
	国松緑丘小	プール機械室濾過ポンプの轟音	処置済み
		プール機械室濾過ポンプ故障によるプール水の白濁	手配済み
		施設等ひび割れなし(校長)	
	楠根小	校舎棟 職員室出入口上部及び下足室の上部のガラス、支援教室の窓ガラスのひび割れ	処置済み
		職員室・下足室等ガラス割れ	手配済み
		体育館の照明カバー外れ	学校で対処済み。
		ガラス割れ 追加4枚	手配済み
	梅が丘小	玄関前・水道管破裂	復旧済み
		玄関前ガラス6枚	手配済み
	宇谷小	職員室上部、下足室の扉のガラス割れ	業者手配中
		校舎3階防火扉ストッパー脱落	処置済み
	石津小	プール濾過ポンプの漏水による床浸水	処置済み
		プール給水バルブが全閉しない。	処置済み
		校舎棟の本館、資料室のひび割れ	経過観察
		体育館の照明カバー外れ	学校で対処済み。
校長室スチール棚ゆがみ		手配済み	
空調設備の室外機配管ねじれ		経過観察	

公共施設等の被害状況一覧

(平成30年7月18日時点)

部局	施設	被害状況	対応
学校教育部	第一中	第二音楽室屋根棟カバー外れ	処置済み
		体育館外壁・内壁クラック	処置済み
		ガス供給停止	復旧済み
		校舎棟窓ガラス破損(約10枚)	対応済み
		ガラス割れ 追加大2枚	手配済み
	第二中	ガス供給停止	復旧済み
		1号館3階 廊下天井ひび割れ	処置済み
		プール更衣室天井ひび割れ	処置済み
	第三中	特別教室棟理科室床の亀裂	経過観察。今後、補修対応。
		校舎棟のコンクリーひび割れ、クラック等	修繕中
		渡り廊下が 歪んでいる(3年生と1年生の間)	修繕中
		グラウンドに亀裂	現状、確認できず、影響なし。
		ブロック塀亀裂	7月発注予定
		ガラス割れ 特別教室・教室	手配済み
	第四中	校舎棟ガラスの割れ・屋上パラペット落下	発注済み
		ブロック塀亀裂	7月発注予定
	第五中	体育館の手摺り下部コンクリート歪み、ひび割れ等	処置済み
		職員室梁クラック	処置済み
		ガラス割れ 教室4枚	手配済み
	第六中	校舎棟へのスロープ脇石積みのクラック	修繕中
		フェンス(プール・南館東側)の空洞化	経過観察
		北館4階廊下の雨漏り(照明器具へも)	復旧済み
		ガラス割れ 下足室外7枚程度	手配済み
		3年生校舎(南館)水タンク破損水漏れ	当面は、直圧で対応。今後、高架水槽改修を検討する。
	第七中	破損なし(校長確認)	
	第八中	ガラス割れ 廊下他3枚	手配済み
	第九中	特に問題なし。	
	第十中	ブロック塀 亀裂	7月発注予定
		ガラス割れ 5枚	手配済み
		体育館の手摺り下部コンクリート歪み、ひび割れ等	7月下旬契約予定

公共施設等の被害状況一覧

(平成30年7月18日時点)

部局	施設	被害状況	対応
学校教育部	友呂岐中	ブロック塀にひび割れ等	7月発注予定
		体育館のタイルの割れ・廊下の継ぎ目の破損・水道管破損水漏れ	発注済み
		水道管の水漏れ	復旧済み
	中木田中	屋内運動場 照明のカバー外れ	処置済み
		体育館電球2個、ガラス割れ	
		体育館の手摺り下部コンクリート歪み、ひび割れ等	処置済み
	北幼稚園	塀、壁のひび割れ、トイレタイルの剥離	経過観察。今後、補修対応。
	中央幼稚園	めろん組廊下側欄間ずれて隙間あり	経過観察。今後、補修対応。
		いちご組廊下側ドアの彎曲	経過観察。今後、補修対応。
		ブロックの傾き、ひび割れ	ビス止めにより補強
	南幼稚園	外壁のひび割れ	経過観察。今後、補修対応。
	神田幼稚園	外壁等のひび割れ	経過観察。今後、補修対応。
	啓明幼稚園	外壁等のひび割れ	経過観察。今後、補修対応。
	教育研修センター	ガス供給停止	復旧済み
水道管の破損 新館1Fと2Fの間		補修済。	
新館1階・2階トイレ及び給湯室、タイル 亀裂		経過観察。	
新館・本館 外壁クラック		経過観察。	
本館外壁柱部分及び基礎ブロック 南面 クラック数か所		経過観察。	
新館・本館 内装はがれ、及び、ひび		経過観察。	
旧明德小学校	特に問題なし。		
旧明德幼稚園	民家との間の傾斜に隆起している箇所あり	現場確認済み。経過観察。	
社会教育部	中央公民館	2階講堂横ガラス破損	休館：福祉総務課で対応
		4階天井等に一部はがれ	休館：福祉総務課で対応
		4階視聴覚室の床にクラック	休館：福祉総務課で対応
	エスポアール	渡り廊下のつなぎ目の留め具欠損	渡り廊下通行禁止・業者手配済み
		旧館トイレのタイル 一部剥がれ	対応済み
		天井埋め込みエアコンがずれたため、天井の一部が欠けている	業者手配済み
		新館調理室の食器類が落下による破損	対応済み
		エレベーター停止	対応済み
	学び館	被害なし	
	市民体育館	補給水減水ランプの警報が鳴り続けている	対応済み
		エレベーター停止	対応済み
		正面2階部分のガラス ひび割れ	業者手配済み
		種目により、使用を取消	使用料返金対応済み
	野外活動センター	アスファルト舗装の通路に一部亀裂	対応済み
土砂崩れ(駐車場横崖部分の土砂)		コーン設置し「立入禁止」対応 業者手配済み	

公共施設等の被害状況一覧

(平成30年7月18日時点)

部局	施設	被害状況	対応	
社会教育部	アルカスホール	現状、大きな被害なし。		
	埋蔵文化財資料館	展示物の一部転倒(損傷なし)	対応済み	
	市指定文化財 伝・秦河勝の墓	五輪塔のゆがみ、石灯笼倒壊など	業者手配済み	
	池の里市民交流センター		展示物の一部落下。	対応済み
			アリーナ階段ホール天井一部ひび割れ	対応済み
			4階遺物庫のスチール棚の転倒により、遺物収納カゴが落下し、遺物破損多し	業者手配済み
	中央図書館		書架から蔵書が散乱	休館:対応済
			書架が一部破損	休館:対応済
			自動ドア破損(自動開閉できない)	休館:復旧済
			天井一部剥がれあり	休館:福祉総務課で対応
	駅前図書館	特に大きな被害なし	休館⇒6/19開館	
	東図書館	一部書架から本が散乱	休館⇒6/19開館	
	分室等	南分室で一部書架から本が散乱	現場で対応済、休館	
	スマイル	現状、大きな被害なし	休館⇒6/19開館	
	ハピネス	現状、大きな被害なし	休館⇒6/19開館	
	明和小留守家庭児童会	1階窓ガラス損傷(1枚)・2階窓ガラス損傷(2枚)	業者対応済み	
和光小留守家庭児童会	学童入口の玄関扉ガラス1枚損傷	業者対応済み		
上記以外の留守家庭児童会(22校)	被害なし			