設計図書等に対する質問事項回答書

令和8年11月17日

寝屋川市 総務部 契約課

件名：京阪本線連続立体交差事業に伴う公共下水道管路移設工事（その1）

NO	質問事項	回　答
1	3号代価表の内下位代価支保賃料腹起し材、及び切梁材　2日／式の数量抜き賃料計算数量は170.1本/日と計算するのか340.2本/日と計算するのか教えてください、またこの手の賃料は基本料を加味するのが一般的ですが明記がないわけを教えてください、他の土留め工内訳についても同様です。そして矢板深さ2．5mの代価なのに賃料計算代価は2．0mの代価を使っていますが間違いではありませんか、間違っているのか合っているのか曖昧です根拠説明と数量を教えてください。	・支保材は日数を2日分見込んでいるため340.2本/日となります。（170.1本/日×2日） ・支保工の基本料金については、賃料が支保工の使用日数2日に対して、30日分計上しているため、基本料金を計上していません。 ・矢板深さ2.5mの代価の賃料の考え方については、工事延長が短距離であるため他のスパンのアルミ矢板で積算しています。
2	29号代価アルミ矢板賃料は1式当たり1日になっていますが支保工との関係性がとれませんがどの様な考え方ですか、また基本料数量33.66枚に対して30日保障1009.8枚／日になっていますか？数量が隠れているので教えてください。	・支保材の積算の考え方はNO１のとおりです。 ・29号代価表については、記載のとおりです。
3	アルミ矢板土留め全般ですが、下位代価の数量との整合性がとれません隠れている下位代価の数量を提示してほしいのと単価が間違って入っていないかを教えてください。	・下位代価表の数量との整合性については、NO1の回答のとおりです。 ・隠れている下位代価表の数量、単価はございません。また、単価についても間違っていません。
4	8号代価締切り排水工の考え方ですが、ポンプ据付・撤去　数量1現場2,856円は15日水替え要して掘削オープン開放との考え方ですか、埋戻し復旧開放なら15日分の据付・撤去費用を見なくては行けないのではありませんか。	・掘削オープン開放はしません。 ・据付、撤去費用については、１回分で積算しています。

NO	質問事項	回　答
5	2号内訳　マンホール設置工の掘削費用は何処に入っていますか。	管路土工に含まれています。
6	8号内訳　廃路盤材運搬の材質は土砂ですかCOですかAS殻ですか？	土砂です。
7	54号代価表のフィルター層、R7黄本P112 / R7赤本PⅡ-2-26-4は裏込めなどのフィルター層と認識していますが、歩道の透水層とは別のところが有るのですか、又は歩道の路盤下のフィルター層ならR7黄本P1458 / R7赤本PⅣ-1-③-4を使うと思いますが一緒ですか。	R7黄本P112 / R7赤本PⅡ-2-26-4で積算しています。
8	22号代価　LED規制標識車(賃料)は車両代のみとありますが運転はガードマンがするのですか。	指定はありません。
9	7号代価　改良土4tですが、[R7下期 発生土受入P13]には複数の業者見積が掲載されています。どの単価を採用されていますか、そしてこの単価はプラント渡し単価です、運賃は入っていないと思いますが？	・堀之内建材㈱を採用しています。 ・運賃は計上していません。