

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

| | | |
|----------------|---|-------------------|
| 変更契約年月日 | 令和5年7月27日 | |
| 契約の相手方 及び住所 | 株式会社八尾水道商会 | |
| | 寝屋川市清水町41番5号 | |
| 工事名 | 仁和寺本町四丁目・仁和寺本町五丁目地区配水管布設替工事 | |
| 工事場所 | 寝屋川市 仁和寺本町四丁目・仁和寺本町五丁目 地内 | |
| 工事種別 | 管 | |
| 工事概要 (変更後) | ダクタイル鋳鉄管定置工 φ 150mm L = 176.8m ダクタイル鋳鉄管定置工 φ 100mm L = 177.9m ポリエチレン管定置工 φ 50mm L = 20.3m 仕切弁設置工 φ 150mm 8箇所 仕切弁設置工 φ 100mm 10箇所 仕切弁設置工 φ 75mm 8箇所 消火栓設置工 φ 75mm 1箇所 給水切替工 φ 25mm 8箇所 給水切替工 φ 20mm 54箇所 | |
| 工事期間 | 令和5年3月10日 | から 令和5年10月13日 |
| 契約金額 | 58,740,000円 | (消費税及び地方消費税の額を含む) |
| 変更金額 | 5,827,800円 | (消費税及び地方消費税の額を含む) |
| 変更後の契約金額 | 64,567,800円 | (消費税及び地方消費税の額を含む) |
| 変更理由 | 本設配管で、支障となる水路及び公共下水道を迂回して配管したため、曲管材料の使用数量が増え、増額となりました。 また、迂回路の誘導及び現場周辺の安全対策として交通整理員を増員したため、安全費が増額となりました。 | |