

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和5年8月28日	
契約の相手方 及び住所	株式会社協立管工社	
	寝屋川市葛原一丁目29番10号	
工事名	緑町地区配水管布設替工事	
工事場所	寝屋川市 緑町 地内	
工事種別	管	
工事概要 (変更後)	ダクタイル鋳鉄管定置工 φ 200mm L = 18.9m ダクタイル鋳鉄管定置工 φ 150mm L = 135.0m 仕切弁設置工 φ 200mm 5箇所 仕切弁設置工 φ 150mm 4箇所 仕切弁設置工 φ 100mm 1箇所 仕切弁設置工 φ 75mm 1箇所 消火栓設置工 φ 75mm 1箇所 給水切替工 φ 25mm 1箇所 給水切替工 φ 20mm 2箇所	
工事期間	令和5年5月26日	から 令和5年10月6日
契約金額	33,196,900円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	2,757,700円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	35,954,600円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	本設配水管（口径200mm）布設で、配管の支障となるガス管及び公共下水道等の地下埋設物を迂回配管したため曲管材料の使用数量が増加し、増額となりました。 また、舗装版切断厚を15cm以下で計上していましたが、全線にわたって路盤に厚さ30～35cmの鉋さいが使用されており、当該箇所の舗装版切断厚を30～40cmに変更したため、増額となりました。	