

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和5年10月10日
契約の相手方 及び住所	東部水道産業株式会社
	寝屋川市打上新町20番17号
工事名	点野一丁目地区配水管布設替工事
工事場所	寝屋川市 点野一丁目 地内
工事種別	管
工事概要 (変更後)	ダクタイル鋳鉄管定置工 φ 75mm L = 155.5m 仕切弁設置工 φ 100mm 3箇所 仕切弁設置工 φ 75mm 6箇所 給水切替工 φ 20mm 35箇所
工事期間	令和5年6月23日 から 令和5年11月17日
契約金額	23,061,500円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	221,100円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	23,282,600円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	本設配水管の配管ルートを確認するため、監督員が指定した4箇所について追加で試験掘りを行ったこと、試験掘りを行ったところ、本設配水管(口径75mm)布設ルートにボックスカルバートが埋設されていたため、曲管材料の使用数量を増加して迂回配管したことにより、増額となったものです。