

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和5年11月10日										
契約の相手方 及び住所	株式会社K G コンストラクション										
	寝屋川市打上新町12番1号										
工事名	寝屋川市立西小学校普通教室棟外壁及び屋上防水等改修工事										
工事場所	寝屋川市高柳三丁目1番27号										
工事種別	建築一式										
工事概要 (変更後)	<p>工事概要</p> <table border="0"> <tr> <td>1. 仮設工事</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>2. 防水改修工事</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>3. 外壁改修工事</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>4. 建具改修工事</td> <td>一式</td> </tr> </table>			1. 仮設工事	一式	2. 防水改修工事	一式	3. 外壁改修工事	一式	4. 建具改修工事	一式
1. 仮設工事	一式										
2. 防水改修工事	一式										
3. 外壁改修工事	一式										
4. 建具改修工事	一式										
工事期間	令和5年6月26日	から	令和5年12月1日								
契約金額	39,337,100円	(消費税及び地方消費税の額を含む)									
変更金額	2,871,000円	(消費税及び地方消費税の額を含む)									
変更後の契約金額	42,208,100円	(消費税及び地方消費税の額を含む)									
変更理由	<p>主な外壁工事の内容は、クラック補修・化粧モルタルの欠損や浮き、露筋補修、防水塗装等であり、設計段階においては目視及び手の届く範囲の打診による確認であったが、本工事にて足場を組み、詳細な調査を行った結果、クラック補修・化粧モルタルの欠損や浮き、露筋補修等の数量の増減が発生したことから、設計変更契約を行うものである。</p>										