

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和5年10月30日	
契約の相手方 及び住所	株式会社小西水道工業所	
	寝屋川市木屋町8番8号	
工 事 名	点野五丁目地区配水管布設替工事	
工 事 場 所	寝屋川市 点野五丁目 地内	
工 事 種 別	管	
工 事 概 要 (変 更 後)	ダクタイル鋳鉄管定置工 ϕ 75mm L = 50.0m ポリエチレン管定置工 ϕ 50mm L = 152.7m 仕切弁設置工 ϕ 150mm 1箇所 仕切弁設置工 ϕ 75mm 13箇所 消火栓設置工 ϕ 75mm 1箇所 給水切替工 ϕ 20mm 35箇所	
工 事 期 間	令和5年6月23日	から 令和5年11月17日
契 約 金 額	32,197,000円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 金 額	-258,500円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	31,938,500円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 理 由	本設配水管が水路（ボックスカルバート）に近接しており、レジンコンクリート製ボックス（高さ300mm）を設置することができなかったため、設置が可能な大きさに変更し、減額となったものです。	