

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和6年1月16日															
契約の相手方 及び住所	株式会社ひかり水道商会															
	寝屋川市下神田町16番8号															
工事名	都市計画道路対馬江大利線事業に伴う水道管布設工事（その6）															
工事場所	寝屋川市 東大利町 地内															
工事種別	管															
工事概要 （変更後）	<table border="0"> <tr> <td>ダクティル鋳鉄管定置工</td> <td>φ 150mm</td> <td>L=113.3m</td> </tr> <tr> <td>仕切弁設置工</td> <td>φ 150mm</td> <td>8箇所</td> </tr> <tr> <td>仕切弁設置工</td> <td>φ 100mm</td> <td>1箇所</td> </tr> <tr> <td>消火栓設置工</td> <td>φ 75mm</td> <td>1箇所</td> </tr> <tr> <td>給水切替工</td> <td>φ 20mm</td> <td>1箇所</td> </tr> </table>	ダクティル鋳鉄管定置工	φ 150mm	L=113.3m	仕切弁設置工	φ 150mm	8箇所	仕切弁設置工	φ 100mm	1箇所	消火栓設置工	φ 75mm	1箇所	給水切替工	φ 20mm	1箇所
ダクティル鋳鉄管定置工	φ 150mm	L=113.3m														
仕切弁設置工	φ 150mm	8箇所														
仕切弁設置工	φ 100mm	1箇所														
消火栓設置工	φ 75mm	1箇所														
給水切替工	φ 20mm	1箇所														
工事期間	令和5年9月26日 から 令和6年1月26日															
契約金額	20,361,000円 (消費税及び地方消費税の額を含む)															
変更金額	1,481,700円 (消費税及び地方消費税の額を含む)															
変更後の契約金額	21,842,700円 (消費税及び地方消費税の額を含む)															
変更理由	<p>本設配管（口径150mm）で、布設ルートの実横に重力式擁壁があり、掘削時に重力式擁壁上のアスファルト、路盤及び土が崩れて掘削範囲が広がったため、アスファルト殻、廃路盤、残土の処分量及びアスファルト合材、路盤材、改良土の使用数量が増加しました。また、友呂岐水路橋梁部東側の本設配管（口径150mm）で、大阪ガスとの協議により、ガス管との交差箇所は重力式擁壁の天端から東へ980mm以内で露出配管から地中埋設化し、土被りは600mm以内に収まるように使用材料を変更して配管しました。これらにより、増額となったものです。</p>															