

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和7年6月27日
契約の相手方 及び住所	株式会社小西水道工業所
	寝屋川市木屋町8番8号
工 事 名	大成町地区配水管布設替工事
工 事 場 所	寝屋川市 大成町 地内
工 事 種 別	管
工 事 概 要 (変 更 後)	ダクタイル鋳鉄管定置工 ϕ 100mm L = 78.3m ダクタイル鋳鉄管定置工 ϕ 75mm L = 116.3m 仕切弁設置工 ϕ 100mm 3箇所 仕切弁設置工 ϕ 75mm 2箇所 給水切替工 ϕ 25mm 3箇所 給水切替工 ϕ 20mm 41箇所
工 事 期 間	令和7年3月10日 から 令和7年6月30日
契 約 金 額	32,327,900円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 金 額	-2,568,500円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	29,759,400円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 理 由	本設配管で曲管等の異形管材料を使用せず配管できた箇所があり異形管材料の使用数量が減少したこと、給水切替を単独引込管で計上していた箇所が連合引込管だったことで給水切替の箇所数が減少したこと、本設配管と給水切替の施工日数が少なくなり交通整理員の使用人数が減少したこと等により、減額となったものです。