

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和6年8月22日
契約の相手方 及び住所	株式会社カンサイ
	寝屋川市石津南町10番31号
工事名	萱島信和町地区配水管布設替工事
工事場所	寝屋川市 萱島信和町 地内
工事種別	土木一式
工事概要 (変更後)	ダクタイル鑄鉄管定置工 ϕ 300mm L = 204.7m ダクタイル鑄鉄管定置工 ϕ 100mm L = 16.1m ダクタイル鑄鉄管定置工 ϕ 75mm L = 4.7m 仕切弁設置工 ϕ 300mm 4箇所 仕切弁設置工 ϕ 100mm 5箇所 仕切弁設置工 ϕ 75mm 5箇所 消火栓設置工 ϕ 75mm 3箇所 給水切替工 ϕ 40mm 1箇所 給水切替工 ϕ 25mm 3箇所 給水切替工 ϕ 20mm 6箇所 舗装復旧工 車道舗装工 t = 10cm A = 73.0m² 車道舗装工 t = 5 cm A = 1,340.0m²
工事期間	令和6年3月14日 から 令和6年8月23日
契約金額	63,515,100円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	7,583,400円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	71,098,500円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	本設配管（口径300mm）で、横断するガス管及び公共下水道管が支障となり、迂回配管が必要となったことから、当初設計より曲管材料及び異形管材料の使用数量が増加しました。舗装本復旧（舗装厚5cm）で、当初設計では、施工範囲南側の一部を除き大部分を昼間施工で計上していましたが、現場の道路幅員が狭く、昼間の交通量も多いことから、道路幅員が広がるまでの区間を交通量の少ない夜間での施工に変更しました。これらにより、増額となったものです。