

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和7年1月30日
契約の相手方 及び住所	株式会社佐々木産業
	寝屋川市点野2丁目21番2号
	都市計画道路対馬江大利線道路改良工事（その6）
工事場所	寝屋川市大利元町外1町地内
工事種別	土木一式
工事概要 （変更後）	【昼間施工】 道路改良工事 L=84.7m W=20.0m 土工一式、舗装工 A=1071.1平方メートル 自然色舗装工 A=676平方メートル、排水構造物工一式 縁石工 L=190.6m、区画線工一式 構造物撤去工一式、安全工一式、植樹ます設置工一式 電線共同溝工事 L=169.4m 仮設工 L=111.0m、開削土工一式、電線共同溝工一式
工事期間	令和6年5月31日 から 令和7年3月10日
契約金額	128,195,100円（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更金額	21,707,400円（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更後の契約金額	149,902,500円（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更理由	工事箇所において、当初では想定できなかった地下構造物が縦断的に散見されたことにより、地下構造物の撤去数量の増加や電線管路の曲線区間が増加となったこと等により、変更を行うものです。