

| 入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞ |                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日                 | 令和6年9月24日                                                                                                                            |
| 契約の相手方<br>及び住所          | 成光建設株式会社                                                                                                                             |
|                         | 寝屋川市本町6番9号                                                                                                                           |
| 工事名                     | 都市計画道路対馬江大利線事業に伴う水道管布設工事（その2）                                                                                                        |
| 工事場所                    | 寝屋川市 大利元町 地内                                                                                                                         |
| 工事種別                    | 管                                                                                                                                    |
| 工事概要<br>（変更後）           | ダクタイル鋳鉄管定置工 $\phi$ 150mm    L = 42.9m<br>消火栓設置工 $\phi$ 75mm            1箇所<br>給水切替工 $\phi$ 25mm            1箇所                       |
| 工事期間                    | 令和6年7月4日                    から                    令和6年9月27日                                                                          |
| 契約金額                    | 8,335,800円                    （消費税及び地方消費税の額を含む）                                                                                      |
| 変更金額                    | 256,300円                        （消費税及び地方消費税の額を含む）                                                                                    |
| 変更後の契約金額                | 8,592,100円                    （消費税及び地方消費税の額を含む）                                                                                      |
| 変更理由                    | 道路建設課が行う道路築造工事の影響により、施工範囲内に給水管（口径 25mm）が新たに設置され、給水切替が1箇所増加したこと、本設配管（口径150mm）で当初予定していた配管ルート上に設置された仮電柱が支障となり、配管ルートを変更したことで、増額となったものです。 |