

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和7年3月11日
契約の相手方 及び住所	株式会社北川水道工業
	寝屋川市木屋町2番1号106
工事名	都市計画道路対馬江大利線事業に伴う水道管布設工事（その4）
工事場所	寝屋川市 大利町外2町 地内
工事種別	管
工事概要 （変更後）	ダクティル鋳鉄管定置工 ϕ 150mm L = 221.0m ダクティル鋳鉄管定置工 ϕ 100mm L = 8.8m ダクティル鋳鉄管定置工 ϕ 75mm L = 7.9m 仕切弁設置工 ϕ 150mm 9箇所 仕切弁設置工 ϕ 100mm 3箇所 仕切弁設置工 ϕ 75mm 5箇所 消火栓設置工 ϕ 75mm 2箇所 給水切替工 ϕ 40mm 1箇所 給水切替工 ϕ 25mm 2箇所 給水切替工 ϕ 20mm 1箇所
工事期間	令和6年7月29日 から 令和7年3月18日
契約金額	50,638,500円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変更金額	1,164,900円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変更後の契約金額	51,803,400円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変更理由	施工範囲全体にわたって路盤層が厚く、舗装版切断厚を15cmから20cmに変更して施工したため、増額となりました。 また、本設配水管（口径150mm）布設で、道路建設課が行う道路整備工事の影響により、配管ルートが変更になったこと、一部区間が夜間施工に変更になったこと等により増額となりました。