

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和7年3月17日
契約の相手方 及び住所	斎藤設備機々株式会社
	寝屋川市打上新町14番6号
工事名称	都市計画道路対馬江大利線照明灯設置工事（その3）
工事場所	寝屋川市大利元町外2町地内
工事種別	電気工事
工事概要 （変更後）	【昼間施工】 照明灯設置工事 L=850m 歩道照明 35基 植樹ライトアップ照明（側面用） 53基 植樹ライトアップ照明（下部用） 68基 植樹ライトアップ照明用プルボックス取付 34箇所 コンセントポール 2基、分電盤 1面 配線工 一式 仮設電気工 一式
工事期間	令和6年11月18日 から 令和7年3月25日
契約金額	58,551,900円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変更金額	2,356,200円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変更後の契約金額	60,908,100円 （消費税及び地方消費税の額を含む）
変更理由	樹木ライトアップの下部照明について、植樹ますに照明施設を設置するものですが、緑化財団による樹木の植樹工事において、地下支柱による植樹方法に変更となったことから、植樹ます内の照明配管スペースに制約が発生しました。植樹ます内において、制約がある中での配管を行うため、省スペースで配管が可能な小口径管への変更が必要となることから、金額を変更するものです。 併せて、工事箇所において、支障となる建物の解体時期が当初の想定より変更となり、工事着手が遅れたため工期の延長を行うものです。