

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和8年1月22日
契約の相手方 及び住所	有限会社野口設備工業所
	寝屋川市池田東町15番18号
工 事 名	石津南町地区配水管布設替工事
工 事 場 所	寝屋川市 石津南町 地内
工 事 種 別	管
工 事 概 要 (変 更 後)	<div>ダクタイル鑄鉄管定置工 φ 250mm L = 226. 6m</div> <div>ダクタイル鑄鉄管定置工 φ 100mm L = 19. 2m</div> <div>硬質塩化ビニル管定置工 φ 50mm L = 7. 6m</div> <div>仕切弁設置工 φ 250mm 6 箇所</div> <div>仕切弁設置工 φ 100mm 3 箇所</div> <div>仕切弁設置工 φ 75mm 3 箇所</div> <div>消火栓設置工 φ 75mm 3 箇所</div> <div>給水切替工 φ 50mm 4 箇所</div> <div>給水切替工 φ 40mm 2 箇所</div> <div>給水切替工 φ 25mm 7 箇所</div> <div>給水切替工 φ 20mm 19箇所</div>
工 事 期 間	令和7年8月5日 から 令和8年1月30日
契 約 金 額	82, 459, 300円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 金 額	5, 894, 900円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	88, 354, 200円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 理 由	<div>既設管の土被りが当初想定より深かったため、土工数量が増加した</div> <div>ことに加え、地下埋設物が支障となるため迂回配管を行ったこと、な</div> <div>らびに寝屋川消防署との協議により配管位置が変更となったことによ</div> <div>り、増額となったものです。</div>