

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和8年2月10日	
契約の相手方 及び住所	株式会社長谷川建設	
	寝屋川市池田新町11番5号	
工事名	梅が丘一丁目地区配水管布設替工事	
工事場所	寝屋川市 梅が丘一丁目 地内	
工事種別	土木一式	
工事概要 (変更後)	ダクタイル鋳鉄管定置工 ϕ 400mm L=173.0m 仕切弁設置工 ϕ 400mm 7箇所 仕切弁設置工 ϕ 300mm 1箇所 仕切弁設置工 ϕ 150mm 1箇所 消火栓設置工 ϕ 75mm 2箇所 舗装復旧工 車道舗装工 t=10cm A= 910.0m ² 歩道舗装工 t= 3 cm A= 293.0m ² 乗入舗装工 t= 5 cm A= 10.0m ² 特殊舗装工 (弁柄) t= 5 cm A= 90.0m ²	
工事期間	令和7年9月3日	から 令和8年2月27日
契約金額	127,974,000円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	7,343,600円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	135,317,600円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	既設水道管が擁壁基礎に近接しており、配管位置を変更したことで工事影響区間が広がったため、仮設管の延長が増加しました。 また、擁壁の影響で工事進捗が見込めないため、即日の布設替えが困難であり、既設管撤去及び新設管布設を別日で行うことで土工事が増加しました。	