入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和8年10月21日
契約の相手方及び住所	株式会社近畿総合土建 寝屋川市仁和寺本町四丁目22番１号
工事名	梅が丘一丁目外２町地区配水管耐震化工事
工事場所	寝屋川市　梅が丘一丁目外２町　地内
工事種別	土木一式
工事概要（変更後）	ダクタイル鋳鉄管定置工　φ400㎜　L=171.1m ダクタイル鋳鉄管定置工　φ150㎜　L= 18.1m 仕切弁設置工　φ400㎜　４箇所 仕切弁設置工　φ150㎜　１箇所 仕切弁設置工　φ100㎜　２箇所 仕切弁設置工　φ 75㎜　１箇所 消火栓設置工　φ 75㎜　１箇所 給水切替工　φ150㎜　２箇所 給水切替工　φ 20㎜　１箇所 舗装復旧工 車道舗装工　t=15cm　A= 255.0㎡ 車道舗装工　t=10cm　A= 964.0㎡ 車道舗装工　t=５cm　A= 124.0㎡ 乗入舗装工　t=５cm　A= 54.0㎡ 歩道舗装工　t=３cm　A= 245.0㎡
工事期間	令和8年3月23日　から　令和8年10月23日
契約金額	114,435,200円　（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更金額	16,073,200円　（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更後の契約金額	130,508,400円　（消費税及び地方消費税の額を含む）
変更理由	当初、本設配水管を歩道に布設する予定でしたが、沿道の擁壁の根入れが想定よりも浅く、布設時の掘削で擁壁が転倒する恐れがあったことから、布設位置を車道に変更したため、舗装本復旧面積が増加したこと等により、増額となったものです。